

磐教総第1637号

平成30年3月14日

文部科学大臣 殿

磐田市長 渡部 修 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8条の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括表)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

磐田南小学校校舎、豊浜小学校校舎、豊岡中学校校舎、竜洋中学校武道場、豊岡南幼稚園園舎の防災機能強化工事については、計画どおり実施することができた。一方、磐田北小学校校舎の防災機能強化工事は現状確認したところ過去に施工済みだったことから、また、竜洋中学校校舎多目的ホール、豊田南中学校武道場、神明中学校屋内運動場の吊り天井落下防止対策を主とした防災機能強化工事は、施工方法の変更により補助要件を満たさなかったことから事業取下げとした。

校舎、園舎の耐震化はすでに100%となっていることから、今後も引き続き市の財政状況の許す範囲内で緊急性、優先度を検討し建築非構造部材の落下防止など防災機能強化事業を計画的に実施していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

<p>磐田北幼稚園は、最も古い棟の建築年が昭和42年と老朽化が著しく、危険性を考慮し建替えのため事業計上していたが、事業採択を受けることができなかったため、市単独事業により整備を実施した。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、全て実施できなかった。

【所見】

昭和44年に建設された磐田北小学校の学校プール(屋外)は、28年度当初予算(Ⅰ期工事)分は計画どおり実施した。引き続きⅡ期工事も平成29年5月の竣工を目指し整備を進め、計画どおり実施できた。

2 事後評価の時期及び方法について

毎年度策定した目標の達成度合いを計測して事務事業評価を受けることにより、事後評価を行った。計画全体の評価については、平成29年8月に担当課において評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、ほぼ計画どおり実施できた。計画に記載しながら事業実施しなかった事業の多くは、事業採択を受けることができなかったものや施工方法の見直しにより補助要件を満たさないと判断したため事業取下げしたものであり、県交付金事業の活用のほか、市単独事業で実施するなど必要な工事自体は行った。なお、一部実施しなかった事業は過去に施工済みと判明したものであることから、児童の安全性などには影響ないものと考えている。こうしたことから、今回実施したすべての事業について効果があるとの評価とした。引き続き外壁の落下防止など防災機能強化対策に努めるほか、幼稚園園舎の改築など老朽化した建物の更新・改修などを計画的に進めていく。今後も事業の緊急度・優先度を十分検討し、計画的かつ効率的な事業実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 磐田市公立学校等施設整備計画
 2 計画策定主体 磐田市
 3 計画期間 平成27年度～平成29年度
 4 個別事業一覧

都道府県名	静岡県
市町村名	磐田市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
磐田北小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×	平成27年10月28日 平成27年9月30日	事業計画した校舎が過去に施工済みだったことが判明したため	取下	平成27年9月7日	平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた
磐田南小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○					
豊浜小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成28年3月10日	施工方法の見直しにより交付対象外の施工内容となったため	取下	平成27年9月7日	平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。県交付金事業にて実施済
神明中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×					
竜洋中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年9月7日	施工方法の見直しにより交付対象外の施工内容となったため	取下	平成27年9月7日	平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。県交付金事業にて実施済
竜洋中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
豊田南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×	平成27年9月30日 平成27年10月15日	施工方法の見直しにより交付対象外の施工内容となったため	取下	平成27年9月7日	平成27年9月7日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。県交付金事業にて実施済
豊岡中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○					
豊岡南幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	S	○	平成29年3月31日				
東部小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
豊岡南小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×	平成28年4月15日付けの施設整備計画の変更により当該事業を「Ⅰ期工事」とした				平成28年度補正予算により事業決定 平成28年度補正予算により事業決定 平成28年度補正予算により事業決定 平成28年4月15日付けの施設整備計画の変更により当該事業を「Ⅰ期工事」とした
竜洋中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
磐田北小学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成28年4月15日		追加	平成28年4月15日	平成28年4月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加(「Ⅱ期工事」とし市単独事業にて実施
磐田北小学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	×					
磐田北幼稚園(Ⅰ期工事)	③	0111	幼稚園	園	S	×	平成28年4月15日		追加	平成28年4月15日	市単独事業にて実施
磐田北幼稚園(Ⅱ期工事)	③	0111	幼稚園	園	S	×					
向笠小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
豊岡北小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					
神明中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×					