

別冊2 磐田市国土強靱化地域計画 推進のための取組

別冊 磐田市国土強靱化地域計画推進のための取組

1 直接死を最大限防ぐ

No.	リスクシナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
1	①-1	高齢者施設等のスプリンクラー設備等の整備費補助	高齢者施設等のスプリンクラー設備等の整備の促進	-	令和8年度	随時実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
2	①-1	認知症高齢者グループホーム等への防災改修費補助	認知症高齢者グループホーム等の防災改修の完了の促進	-	令和8年度	随時実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
3	①-1	高齢者施設等の安全対策の整備費補助	高齢者施設等の安全対策の整備の促進	-	令和8年度	随時実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
4	①-1 ②-3 ⑦-1	消防施設・設備の整備の促進	耐震性貯水槽の整備	100%	令和8年度	98.2% 670/682	警防課	総合計画
5	①-1 ②-3 ⑦-1	地域の消防力の確保	消防団新規入団者の確保	-	継続実施	継続実施	警防課	総合計画
6	①-1 ②-3 ⑦-1	地震災害に備えた消防装備の整備の促進 (常備消防用車両・資機材)	消防用・救助用・救急用資機材の整備	100%	令和5年度	100.0%	警防課	総合計画
7	①-1	家具の固定の推進	家具の固定率	100%	-	72% 令和4年度	危機管理課	AP2013
8	①-1 ⑦-1	避難地の整備 (公園施設長寿命化対策)	老朽化対策率	100%	令和5年度	74.4%	都市整備課	磐田市公園施設長寿命化計画
9	①-1 ⑦-1	火災に強いまちづくりの推進	事業進捗率(鎌田第一土地区画整理)	100%	令和10年度	55.0%	都市整備課	
10	①-1 ②-9 ⑤-3 ⑦-3	避難路の整備	避難路となる街路の整備(街路整備事業) ・三ヶ野鎌田線 事業期間:R6~R10	100%	令和10年度	0%	都市整備課	道路整備プログラム
11	①-1 ②-9 ⑤-3 ⑦-3	避難路の整備	避難路となる道路の整備(幹線道路整備事業) ・高木蛭池幹線 ・匂坂新天龍幹線 ・大藤1号線 ・一色宇兵衛新田幹線 ・磐田山梨線 ・大立野福田幹線 ・森本下万能幹線 ・宮本堀之内線 避難路となる道路の整備(道路改良事業) ・市道 宮之一色6号線 ほか	100%	各路線別	各路線別	道路河川課	道路整備プログラム
12	①-1	民間認可保育園施設等整備事業	安全な保育環境の維持を踏まえた磐田市幼児教育・保育推進計画の策定と推進	-	継続実施	継続実施	幼稚園保育園課	磐田市幼児教育・保育推進計画
13	①-1	小規模保育等事業	安全な保育環境の維持を踏まえた磐田市幼児教育・保育推進計画の策定と推進	-	継続実施	継続実施	幼稚園保育園課	磐田市幼児教育・保育推進計画
14	①-1	住宅・建築物耐震化の推進 (建築物等耐震改修促進事業)	住宅の耐震化率	95.0%	令和7年度	90.4% 平成30年度	建築住宅課	・磐田市耐震改修促進計画 ・AP2013
15	①-1	防災ベッド整備事業 耐震シェルター整備事業 (建築物等耐震改修促進事業)	耐震シェルター、防災ベッドの設置	-	継続実施	継続実施	建築住宅課	磐田市耐震改修促進計画
16	①-1 ②-9 ⑤-3 ⑦-3	ブロック塀耐震化の推進 (建築物等耐震改修促進事業)	避難路、通学路、緊急輸送路沿いの危険なブロック塀の耐震改修	30.0%	継続実施	34.1%	建築住宅課	・磐田市耐震改修促進計画 ・AP2013
17	①-1	瓦屋根の耐風化の促進	瓦屋根の住宅の耐風改修	-	継続実施	継続実施	建築住宅課	磐田市耐震改修促進計画
18	①-1 ①-2	防災ハザードマップの整備	第4次被害想定に基づく防災啓発資料の作成と全世帯配布	100%	継続実施	実施済	危機管理課	AP2013
19	①-1	避難所の機能充実	避難所の非常用電源切替装置設置率	100%	令和4年度	実施済	危機管理課	AP2013
20	①-1	防災資機材の整備	防災倉庫の備蓄品の充足度	100%	継続実施	100%	危機管理課	AP2013
21	①-1 ①-2 ①-3 ①-4 ①-5	磐田市要配慮者支援計画に基づいた個別支援計画の作成	災害時要配慮者個別計画策定者数	3,300人	令和4年度	74.1%	福祉課	地域福祉計画
22	①-1 ②-8	学校施設環境改善事業	学校施設の耐震化、防災機能強化、老朽化対策に関わる整備	-	継続実施	継続実施	教育総務課	磐田市学校施設の更新計画
23	①-2	津波避難訓練の実施	津波避難訓練実施率(自主防災会)	100%	-	実施済	危機管理課	AP2013

別冊 磐田市国土強靱化地域計画推進のための取組

24	①-2 ⑧-3	防潮堤の整備	防潮堤の整備率（市施工分）	100%	令和8年度	49.7%	農林水産課	AP2013
25	①-2	津波からの迅速避難誘導看板整備	津波避難施設案内看板、海拔表示の整備	100%	継続実施	実施済	危機管理課	AP2013
26	①-3	洪水ハザードマップの作成	洪水ハザードマップの作成、公表	100%	継続実施	実施済	危機管理課	AP2013
27	①-3 ①-4	ハザードマップの周知	ハザードマップの周知（ハザードマップを活用した講座の実施 10回/年）	100%	各年	実施済	危機管理課	
28	①-3 ①-4	要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援	避難確保計画の策定率	100%	令和3年度	98.0%	危機管理課	
29	①-3	浸水対策（今之浦第1ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備更新 ・機械・電気設備増設	100%	令和8年度	0%	道路河川課	・下水道事業 ・ストックマネジメント事業
30	①-3	浸水対策（今之浦第2ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備更新 ・機械・電気設備増設	100%	令和6年度	0%	道路河川課	・下水道事業 ・ストックマネジメント事業
31	①-3	浸水対策（今之浦第3ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備更新 ・機械・電気設備増設	100%	令和7年度	0%	道路河川課	・下水道事業 ・ストックマネジメント事業
32	①-3	浸水対策（鳥之瀬排水ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備更新	100%	令和9年度	0%	道路河川課	・下水道事業 ・ストックマネジメント事業
33	①-3	浸水対策（南部第4ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備更新 ・機械・電気設備増設	100%	令和7年度	0%	道路河川課	・下水道事業 ・ストックマネジメント事業
34	①-3	浸水対策（南部第1ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備増設	100%	令和6年度	0%	道路河川課	下水道事業
35	①-3	浸水対策（浜橋ポンプ場）	・建物耐震化 ・機械・電気設備増設	100%	令和10年度	0%	道路河川課	下水道事業
36	①-3	浸水対策（大島排水ポンプ場）	大島排水ポンプ場整備	100%	令和6年度	10.0%	道路河川課	下水道事業
37	①-3	浸水対策（中川排水ポンプ場）	機械・電気設備増設	100%	令和8年度	0%	道路河川課	下水道事業
38	①-3	治水対策（天竜川流域）	・治水対策（ハード） ・被害軽減対策（ソフト）	100%	継続実施	継続実施	道路河川課 農林水産課 危機管理課	流域治水事業
39	①-3	治水対策（太田川流域）	・治水対策（ハード） ・被害軽減対策（ソフト）	100%	継続実施	継続実施	道路河川課 農林水産課 危機管理課	流域治水事業
40	①-3	浸水対策（磐田市河川水位監視システム）	機械・電気設備更新	100%	完了済	100%	道路河川課	磐田市情報化計画
41	①-4	土砂災害ハザードマップ作成事業	土砂災害警戒区域に指定されたすべてをハザードマップ化する	100%	令和2年度	継続実施	道路河川課	
42	①-4	危険・被災森林の整備	森のちからによる整備実施	継続実施	継続実施	継続実施	農林水産課	
43	①-5	防災意識の向上	講座の実施回数（HUG、地震体験車、講話等 10回/年）	100%	各年	実施済	危機管理課	AP2013
44	①-5	防災訓練の実施	防災訓練の実施率（自主防災会）	100%	-	実施済	危機管理課	AP2013
45	①-5	外国人に対する危機管理対策	転入外国人に対する防災オリエンテーションの実施率	100%	-	実施済	自治デザイン課	AP2013
46	①-5	災害対策本部の業務の円滑化	災害情報共有システムの改修	100%	令和3年度	100%	危機管理課	

別冊 磐田市国土強靱化地域計画推進のための取組

2 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確保する

No.	リスクシナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
47	②-1	高齢者施設等への非常用自家発電設備等の整備費補助	高齢者施設等の非常用自家発電設備等の整備の促進	-	令和8年度	随時実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
48	②-1	高齢者施設等への給水設備の整備費補助	高齢者施設等の給水設備の整備の促進	-	令和8年度	随時実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
49	②-1 ②-7 ⑥-3	下水道管路の耐震化	二次緊急輸送路における要対策箇所の管渠耐震化	100%	令和7年度	77.8%	上下水道工事課	公共下水道総合地震対策計画
50	②-7 ⑥-3	下水道施設の耐震化	磐南浄化センター内施設の耐震化	100%	令和15年度	63.3%	上下水道工事課	公共下水道総合地震対策計画
51	②-1 ②-7 ⑥-2 ⑥-3	上水道施設の耐震化	基幹管路の耐震化	100%	令和4年度	100.0%	上下水道工事課	上水道管路更新計画
52	②-1 ②-7 ⑥-3	合併処理浄化槽の設置・転換の推進	汚水衛生処理率	91.0%	令和8年度	88.8%	上下水道総務課	循環型社会形成推進地域計画
53	②-1	各家庭の備蓄の推進	食料・水の備蓄率 携帯トイレの備蓄率	100%	-	42.7% 43.2% 令和4年度	危機管理課	AP2013
54	②-1	救援物資受入れ体制の強化	防災訓練での救援物資受入れ体制の検証	年1回以上	継続実施	実施済	農林水産課 産業政策課 経済観光課	
55	②-1	備蓄食料等整備（持ち出せなかった避難者分）	備蓄食料等整備率	100%	継続実施	100%	危機管理課	AP2013
56	②-1	防災備蓄ステーション整備	整備率	100%	令和3年度	100%	危機管理課	
58	②-3	消防施設・設備の整備の促進	高機能消防指令センターの整備	100%	令和6年度	34%	消防総務課	総合計画
59	②-3	消防施設・設備の整備の促進	消防庁舎の整備（大規模災害時拠点施設）	100%	令和10年度	10%	消防総務課	総合計画
60	②-5	がんばる企業応援団による聞き取り調査	緊急物資備蓄「ある」の割合	80.0%	令和8年度	72.9%	産業政策課	AP2013
61	②-6	災害時の医療救護体制の整備	医療従事者初動マニュアルの見直し	100%	（継続）	実施済	健康増進課	AP2013
62	②-6	災害時医療救護資機材の整備	各救護所の医療資機材の配備・更新	100%	（継続）	実施済	健康増進課	AP2013
63	②-6	避難所感染症予防資機材の整備	避難所感染症予防資機材の配備・更新	100%	（継続）	実施済	危機管理課	
64	②-6	避難所運営マニュアルの促進	マニュアルの見直し	100%	（継続）	実施済	危機管理課	AP2013
65	②-7	災害時健康支援マニュアルの促進	災害時健康支援マニュアル・受援体制の見直し	100%	（継続）	50.0%	健康増進課	AP2013
66	②-7 ②-8	被災者のメンタルヘルスケアの促進	心のケア対策に関するマニュアルの見直し	100%	（継続）	100%	健康増進課	AP2013
67	②-7	高齢者施設等への多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修費補助	高齢者施設等への多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修数	-	令和8年度	随時実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
68	②-8	福祉避難所協定締結施設の拡大	福祉避難所協定締結施設数	55施設	令和7年度	54施設	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
69	②-8	福祉避難所開設運営訓練の実施	訓練の実施率	100%	（継続）	継続実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
70	②-8	福祉避難所の緊急物資備蓄	緊急物資の備蓄率	100%	（継続）	継続実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
71	②-8	福祉避難所の備品充実	備品の備蓄率	100%	（継続）	継続実施	高齢者支援課	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
72	②-8	遗体処理計画の改定	関係機関合同による訓練を継続し、計画内容の精査・改定を行う	100%	令和3年度	100%	福祉課 市民課 環境課 高齢者支援課	磐田市遗体処理計画
73	②-8	遗体処理に必要な資機材の整備	必要資機材を洗い出し、資機材整備計画を作成する	100%	-	30.0%	福祉課 市民課 環境課 高齢者支援課	磐田市遗体処理計画

別冊 磐田市国土強靱化地域計画推進のための取組

74	②-8	特別教室の空調整備	特別教室126室	100%	令和7年度	47.7%	教育総務課	磐田市学校施設の更新計画
75	②-8	屋上の防水改修	校舎66棟	100%	令和16年度	0%	教育総務課	磐田市学校施設の更新計画
76	②-8	トイレ改修 (洋式化、乾式化、自動水栓化)	校舎46棟	100%	令和16年度	0%	教育総務課	磐田市学校施設の更新計画
77	②-9	鉄道跨線橋の耐震化	鉄道跨線橋耐震化率 未耐震跨線橋の整備 (三ヶ野新貝跨線橋)	100%	令和6年度	75.0%	道路河川課 都市整備課	AP2013
78	②-9 ⑤-3 ⑥-4	林道の舗装整備	林道 (①光南線・②本宮山線) の舗装整備率	100%	継続実施	①89.9% ②11.5%	農林水産課	

別冊 磐田市国土強靱化地域計画推進のための取組

3 必要不可欠な行政機能は確保する

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
79	③-1	庁舎の非常用電源の確保	災害対策本部等になる市役所の非常用電源の確保・維持	100%	継続実施	継続実施	資産経営課	
80	③-1	市業務継続計画（BCP）の検証・修正	市業務継続計画の検証・修正の実施	1回/年	継続実施	継続実施	危機管理課	
81	③-1	職員非常呼集訓練の実施	職員の安否情報を把握し、集約・報告する	1回/年	継続実施	継続実施	危機管理課	
82	③-1	職員用食料等の確保	職員の食料を備蓄するように周知する	1回/年	継続実施	継続実施	危機管理課 職員課	

4 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
83	④-1 ④-2	災害時情報伝達の強化・促進	磐田市LINE公式アカウントの登録数（防災情報）	45,000人	令和8年度	86.7%	危機管理課 広報広聴シ ティプロモ ーション課	

5 経済活動を機能不全に陥らせない

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
84	⑤-1 ⑥-1	各ライフライン機関との連携体制の強化	連絡会議の実施	年1回以上	継続	継続実施	危機管理課	
85	⑤-4	農業用基幹水利施設の長寿命化	県営ストックマネジメント事業の実施	継続実施	継続実施	継続実施	農林水産課	

6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
86	⑥-4	災害時応援協定を締結する民間団体等との連携強化	民間団体との情報交換	年1回以上	継続実施	継続実施	危機管理課 関係各課	
87	⑥-5	応急仮設住宅の建設予定地の確保	応急仮設住宅の建設予定地の確保	100%	-	実施済	建築住宅課	AP2013
88	⑥-6	遺体処理計画の改定	関係機関合同による訓練を継続し、計画内容の精査・改定を行う	100%	令和3年度	100%	福祉課 市民課 環境課 高齢者支援課	磐田市遺体処理計 画
89	⑥-6	遺体処理に必要な資機材の整備	必要資機材を洗い出し、資機材整備計画を作成する	100%	継続	30.0%	福祉課 市民課 環境課 高齢者支援課	磐田市遺体処理計 画

7 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
90	⑦-2	原子力災害時の避難体制の確立	県の実施する原子力防災訓練への参加	年1回	継続実施	継続実施	危機管理課	・AP2013 ・磐田市原子力 災害広域避難計画
91	⑦-4 ⑦-5	下流域の人家に被害が想定される農業用ため池の耐震化	農業用ため池の耐震化率	100%	令和7年度	66.7%	農林水産課	

別冊 磐田市国土強靱化地域計画推進のための取組

8 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
92	⑧-1	仮置場の設置・管理・運営	仮置場設置・管理・運営マニュアル策定	100%	令和4年度	100.0%	ごみ対策課	
93	⑧-1	災害廃棄物処理計画の策定	被害想定の見直し等必要に応じた計画の見直し	100%	随時	実施済	ごみ対策課	地域防災計画
94	⑧-2	防災人材の育成・活用	自主防災会長の専任化率	100%	-	93.2%	危機管理課	
95	⑧-4	住家の被害認定調査体制整備事業	住家に係る被害認定調査研修会の実施 ・被害認定調査班の役割確認 ・被害認定調査概要の確認 ・損傷程度判定の確認 ・被災者生活再建支援システム操作方法の確認	100%	継続実施	100%	市税課 政策推進課 収納課	
96	⑧-4	住家の被害認定調査体制整備事業	被害認定調査班本部運営の確認 ・被害認定調査班本部運営、調査方針、 計画等の確認 ・コーディネーターの役割確認 ・大規模災害時における住家被害認定 業務の手引き 改訂 ・被害認定調査に必要な資機材の確保、調達 ・被災者生活再建支援システムの導入検討に 伴う各種整備	100%	令和6年度	80.0%	市税課 政策推進課 収納課	
97	⑧-4	罹災証明書の交付体制整備事業	罹災証明書の交付体制の確認 ・罹災証明書交付の流れ確認 (シミュレーション) ・罹災証明書交付会場の選定 ・罹災証明書交付に必要な資機材等の 確保、調達 ・地域住民を交えた罹災証明書交付 訓練の実施 ・関係各課との連携	100%	令和7年度	60.0%	市税課 政策推進課 収納課	
98	⑧-4	労働局との雇用対策協定運営協議 会の開催	年1回協議会を開催	100%	継続実施	実施済	経済観光課	
99	⑧-4	耐震復興のための都市行動計画の 推進	磐田市都市行動計画の策定	100%	平成28年度	実施済	都市計画課	
100	⑧-6	地籍調査事業	地籍調査進捗率	82.7%	令和11年度	81.8%	農林水産課	

9 防災・減災と地域成長を両立させた魅力ある地域づくり

No.	リスク シナリオ	取組内容・事業	目標指標	数値目標	目標達成時期	進捗率 令和5年度末	担当課	位置づけ計画
101	⑨-1	産業拠点を中心とした内陸部への 企業誘致の推進	磐田IC、遠州豊田SIC、新磐田SIC周辺の産業拠点へ の新たな企業進出	-	継続実施	継続実施	都市計画課 産業政策課	都市計画 マスタープラン
102	⑨-2	災害リスクを勘案した防災まちづ くりの推進	立地適正化計画、防災指針の策定	100%	令和7年度	0%	都市計画課	