参　考

磐田市　前野　地区

東新居橋架替え工事 スケジュール表（令和2年度から令和5年度）

施工内容		令和2年度(完了)												令和3年度(完了)												令和4年度												令和5年度												備考	請負業者
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	出水期(河川区域の工事不可)	
1年目（完了）	準備工							■																																									工事看板等の設置・工事施工ﾔｰﾄﾞ築造等	光燿建設㈱
	仮設歩道橋設置工							■																																									既設橋の北側(W=2m)	
	旧橋撤去工（上部工・橋脚・右岸橋台）										■																																					右岸＝西側	
	橋台新設工（右岸）											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
	護岸復旧														■																																		
	付帯工														■	■																																	
2年目（完了）	準備工																	■	■																															
	旧橋台撤去工（左岸）																			■	■																										左岸＝東側	
	橋台新設工（左岸）																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	鋼管杭打込有り（φ900、8本）	
	護岸復旧・付帯工																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3年目	**準備工**																													■	■																			**光燿建設㈱**
	河川締切（鋼矢板打込）																														■	■																
	既設護岸取壊し～護岸工（左岸）																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	既設護岸取壊し～護岸工（右岸）																																														
4年目	準備工																																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	橋(上部工)の製作	－
	上部工																																										■	■	■	■	■		
	堤防道路・取付道路築造																																									■	■	■	■	■		
	仮設歩道橋撤去工																																													■		

予定

橋の通行禁止期間　令和3年1月中旬 ―――― 令和6年3月下旬

・大雨や台風が多くなる6月中旬から10月上旬までの期間（出水期）は、水害の危険性が高まるため工事が出来ません。
・上記スケジュールは順調に工事が進んだ場合の工程ですので、不測の事態が生じた場合は工事期間が延びる可能性があります。