別添の別紙（一覧表）

個別施設計画一覧表（橋梁）

【更新年月日：令和3年3月3日】

個別施設整理番号	林道台帳索引番号	路線名	林道種類及び区分	橋梁名	所在地	起点からの距離	建設年度	供用年数	種別	型式	道路橋示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの距離（km）	施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																				点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																								分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
1	3709	虫生線	自動車道2級	1号橋	磐田市虫生	1.8	1955	65	PC橋	コンクリート床版橋	S.15	2等橋（TL-14）	沢	3.8	4.1	RC床版	重力式	ー	ー	H29.10.4	Ⅰ	ー	R2～R6	点検	ー	R4	0.5	低							
2	3709	虫生線	自動車道2級	2号橋	磐田市虫生	2.4	1984	36	PC橋	コンクリート床版橋	S.55	2等橋（TL-14）	敷地川	5.4	5.2	RC床版	重力式	ー	ー	H29.10.4	Ⅰ	ー	R2～R6	点検	ー	R4	0.5	低							
3	4738	神田線	自動車道2級	1号橋	磐田市上野部	0.1	1957	63	PC橋	コンクリート床版橋	S.31	2等橋（TL-14）	沢	5.0	3.9	RC床版	重力式	ー	ー	H29.10.4	Ⅱ	桁の剥離等	R2～R6	補修	補強工	R2	1.0	中	R2.12.22	補修	補強工	0.8			
4	4738	神田線	自動車道2級	2号橋	磐田市上野部	1.9	1958	62	PC橋	コンクリート床版橋	S.31	2等橋（TL-14）	沢	3.2	3.9	RC床版	重力式	ー	ー	H29.10.4	Ⅱ	桁の剥離等	R2～R6	補修	補強工	R2	1.0	中	R2.12.22	補修	補強工	0.4			